

**Faktúra číslo :****1202021134**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Ružindol**
Hlavná 130/118
919 61 Ružindol**Dodávateľ :**

Unistav Teplička, s.r.o.

Fatranská 1326/124

01301 Teplička nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36418633

DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Výpis z obch.registra, Okresného súdu Žilina, oddiel

vložka č. 14956/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0903764589

Fax : 041/5094451

Faktúru vyhotovil :

Unistav Teplička s.r.o.

Odberateľ :

Obec Ružindol

Hlavná 130/118

919 61 Ružindol

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00312941

DIČ: 2021175673

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.11.2021

31.10.2021

29.11.2021

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627788531/1100

IBAN : SK15 1100 0000 0026 2778 8531

Suma k úhrade : 96 105,23

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1202021134

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 31.3.2021 "Nadstavba základnej školy, Ružindol" :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000026	stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.10. - 31.10.2021	1,00	ks	80 087,69	96 105,23	20	80 087,69	16 017,54	96 105,23

Materiál/Tovar :

0,00 EUR

Služby :

80 087,69 EUR

Základ pre DPH 20 % : 80 087,69

DPH 20 % : 16 017,54

Celková suma s DPH**96 105,23****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****96 105,23**

Podpis a pečiatka :

Unistav Teplička, s.r.o.


Stavební - obchodná činnosť

ul. Fatranská/1326/124

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953



PAY by square

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2021

Názov stavby **Nadstavba základnej školy v obci Ružindol**

JKSO

EČO

Miesto

Ružindol

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61

Projektant Ing. arch. Martin HOLEŠ

Zhotoviteľ Unistav Teplička s.r.o.

Spracoval

00312941

36418633

SK2021851953

Rozpočet číslo

Dňa

31.10.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	142,61	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	23 728,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 684,09	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	36 849,76	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	11 604,39				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 078,11				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		80 087,69	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	80 087,69	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 80 087,69	16 017,54	
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)	96 105,23	
Zhotoviteľ			Unistav Teplice, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fajfranská 1326/124 ② 013 01 Teplice nad Váhom IČO: 36418633 DIČ: SK21851953			E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno - obchodná činnosť
 ul. Fafranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Unistav Teplička s.r.o.
sídlo: Fatranská 1326/124
Teplička nad Váhom
01301

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
sídlo:

IČO: 00312941
IČ DPH:

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Miesto: Ružindol

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	538 414,10		
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	334 964,52	80 087,69	415 052,21
3.	DPH	66 992,90	20.00 % 16 017,54	83 010,44
4.	Celkom	401 957,42	96 105,23	498 062,65
5.	Zádržné		0,00	
6.	Pozastávka		0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		96 105,23	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno - obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 ② 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	Za objednávateľa: podpis
--	---

V

Dátum: 31.10.2021

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol

Od: 1. 10. 2021 Do: 31. 10. 2021

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 31.10.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
572020	Nadstavba základnej školy v obci Ružindol	80 087,69	16 017,54	96 105,23	334 964,52
1	Stavebná časť	69 888,62	13 977,72	83 866,34	312 587,97
2	UK	2 225,35	445,07	2 670,42	3 260,17
3	ZTI	1 024,13	204,83	1 228,96	0,00
5a	EL	6 949,59	1 389,92	8 339,51	19 116,38

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebná – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Tepička s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 31. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	13 672,27	6 006,08	1 035,41	20 713,78
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	307,66	0,00	307,61	615,27
4	Vodorovné konštrukcie	130,20	520,82	0,00	651,02
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 209,33	1 330,98	727,80	13 268,12
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 025,08	4 154,28	0,00	6 179,37
PSV	Práce a dodávky PSV	43 533,85	34 104,92	12,52	77 651,26
713	Izolácie tepelné	1 997,22	1 509,08	0,00	3 506,29
763	Konštrukcie - drevostavby	28 492,69	10 352,77	12,52	38 857,97
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 403,33	6 029,88	0,00	13 433,20
783	Dokončovacie práce - nátery	5 640,61	16 213,19	0,00	21 853,80
M	Práce a dodávky M	12 682,50	71 867,47		

Unistav Tepička, s.r.o.

Stavebný - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplica nad Váhom
IČO: 36418633 / DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
-------------	-------	-------------	------------	----------	-------------------------

43-M	Montáž oceľových konštrukcií	12 682,50	71 867,47	0,00	84 549,96
	Celkom	69 888,62	111 978,47	1 047,93	182 915,00

Unistav Tepička, s.r.o.
 Stavebný – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ②
 013 01 Tepička nad Váhom
 IČO: 36418633 DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
 Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
 Zhotoviteľ: Unistav Teplica s.r.o.
 Miesto: Ružindol

Spracoval:
 Dátum: 31. 10. 2021

Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

20 713,78

6 006,08

13 672,27

1 035,41

3			Zvislé a kompletné konštrukcie				615,27				0,00		307,66		307,61	
			Priečky z tvárnic pórobet. na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	11,709	26,73	312,98	0,000		0,00	5,855	156,50	5,854		156,48	
48	R	342272102	Priečky z tvárnic pórobet. na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	11,309	26,73	302,29	0,000		0,00	5,655	151,16	5,654		151,13	
49	R	342272104														

4				651,02		520,82		130,20		0,00			
Vodorovné konštrukcie													
52	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielec	m2	106,697	4,46	475,87	85,358	380,70	21,339	95,17	0,000	0,00
			Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa										
54	R	411354178	odstránenie	m2	61,028	2,87	175,15	48,822	140,12	12,206	35,03	0,000	0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 268,12		1 330,98		11 209,33		727,80			
78	R	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov- cementový Prednástreč 2 mm	m2	60,210	3,96	238,43	0,000	0,00	60,210	238,43	0,000	0,000
79	R	611461136	mm	m2	60,210	7,92	476,86	0,000	0,00	60,210	476,86	0,000	0,000
80	R	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková sietka hr.3 mm	m2	60,210	5,94	357,65	0,000	0,00	60,210	357,65	0,000	0,000
81	R	612423521	Omietka rýh v stenách malou vápennou šírkou rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	27,296	18,20	496,79	0,000	0,00	27,296	496,79	0,000	0,000
82	R	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednástreč pod obklad mur. stien	m2	51,868	6,48	336,10	0,000	0,00	51,868	336,10	0,000	0,000
83	R	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien - Regulator nasiakavosti	m2	285,354	1,02	291,06	0,000	0,00	285,354	291,06	0,000	0,000
84	R	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová MVR Uni hr. 10 mm	m2	285,354	7,92	2 260,00	0,000	0,00	285,354	2 260,00	0,000	0,000
85	R	612465143	Vnútorná omietka stien štuková sietka hr. 3 mm	m2	285,354	5,94	1 695,00	0,000	0,00	285,354	1 695,00	0,000	0,000
86	R	612481119	Poliťnutie vnútorných stien, sklotextílnou mrežkou	m2	285,354	6,44	1 837,68	0,000	0,00	285,354	1 837,68	0,000	0,000
87	R	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	281,715	10,40	2 929,84	61,354	638,08	190,361	1 979,75	30,000	312,00

Unistav Teplica, s.r.o.

Stavebné – obchodná činnosť

ul. Fatranská / 326/124

013 01 Teplica nad Váhom

IČO: 36418633 DIČ: 2021851953

Zo zmluvy o dielo				Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie					
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
			Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónových podkladoch - Betonkontakt	m2	49,143	2,41	118,43	29,143	70,23	20,000	48,20	0,000	0,00
88	R	622466115	Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný	m2	185,800	6,93	1 287,59	0,000	0,00	125,800	871,79	60,000	415,80
91	R	622491343	KZS ostienka hr. 30 mm doskami EPS 70 F bez povrchovej úpravy	m2	14,223	32,67	464,67	8,223	268,65	6,000	196,02	0,000	0,00
93	R	625250028	Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	192,750	2,48	478,02	142,750	354,02	50,000	124,00	0,000	0,00
95	R	953001101											

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 179,37				4 154,28				2 025,08		0,00	
106	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	677,993	1,98	1 342,43	538,860	1 066,94	139,133	275,48	0,000	0,00		
107	R	941941191	Prípratok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	677,993	1,49	1 010,21	114,237	170,21	563,756	840,00	0,000	0,00		
108	R	941941831	Demonťáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	677,993	0,99	671,21	277,993	275,21	400,000	396,00	0,000	0,00		
115	R	944944803	Demonťáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumiť	m2	371,301	0,63	233,92	64,000	40,32	307,301	193,60	0,000	0,00		
134	R	972056001	Vrty do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	4 565,000	0,64	2 921,60	4 065,000	2 601,60	500,000	320,00	0,000	0,00		

PSV Práce a dodávky PSV				77 651,26				34 104,92				43 533,85				12,52	
713 Izolácie tepelné				3 506,29				1 509,08				1 997,22				0,00	
168	R	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazaním	m2	192,224	3,97	763,13	0,000	0,00	192,224	763,13	0,000	0,00				
##	631	6314150100	MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	39,780	7,92	315,06	0,000	0,00	39,780	315,06	0,000	0,00				
##	631	6314150040	MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	39,780	3,56	141,62	0,000	0,00	39,780	141,62	0,000	0,00				
172	R	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, SDK priečky a predsad. steny"	m2	285,530	2,48	708,11	188,450	467,36	97,080	240,76	0,000	0,00				
##	631	6314150270	MPS hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	268,464	5,64	1 514,14	177,186	999,33	91,278	514,81	0,000	0,00				
##	631	6314150240	MPS hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	22,777	2,82	64,23	15,033	42,39	7,744	21,84	0,000	0,00				

763 Konštrukcie - drevostavby				38 857,97				10 352,77				28 492,69				12,52	
199	R	7631156.p0	Priečky hr.150mm SDK- OK podkon., dvoj. oplášené Habito 12,5 +RB/RB1 12,5 mm(bez izolácie)	m2	259,593	32,67	8 480,90	129,797	4 240,47	129,796	4 240,44	0,000	0,00				
201	R	7631156.p2	Priečka hr.250mm inštačná SDK- 2xOK podkon., dvoj. oplášené 2xhabito 12,5(bez izolácie)	m2	21,643	36,63	792,78	10,822	396,41	10,821	396,37	0,000	0,00				
202	R	7631281p4	Predsadená stena SDK zvislé zdvoj. OK, oplášť. 1xhabito +1x RF 12,5 mm (EI30)	m2	209,950	54,45	11 431,78	104,975	5 715,89	104,975	5 715,89	0,000	0,00				
203	R	76313831.p0	Podklad SDK hladký, RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch, pož. odol. REI 15	m2	393,340	26,73	10 513,98	0,000	0,00	393,340	10 513,98	0,000	0,00				

Zo zmluvy o dielo					Prestávané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie				
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
			Nosná podkonštrukcia pre podhlad SDK RF 1x15-OK, strop zo střešných sendvič. panelov	m2	78,000	41,58	3 243,24	0,000	0,00	78,000	3 243,24	0,000	0,00
204	R	76313832.pp	Podhlad SDK hladký, RF 2x12, 5- OK, upevnenie na závesoch, oceľ, strop, pož. odol REI 30	m2	64,443	29,70	1 913,96	0,000	0,00	64,443	1 913,96	0,000	0,00
205	R	7631383.pp	Podhlad SDK hladký, RF 1x12,5-OK,strop	m2	19,340	26,24	507,48	0,000	0,00	19,340	507,48	0,000	0,00
206	R	763138313	železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	25,390	29,70	754,08	0,000	0,00	25,390	754,08	0,000	0,00
207	R	7631384.pp	Podhlad SDK hladký, RF 1x15-OK, podkrovia, pož. odol REI 30	m2	2,000	49,50	99,00	0,000	0,00	2,000	99,00	0,000	0,00
210	R	763181112	Zárubne ocelové pre SDK priečky v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	ks	4,000	49,50	198,00	0,000	0,00	4,000	198,00	0,000	0,00
211	R	763181123	Zárubne ocelové pre SDK priečky v do 2,75 m š 700 mm hr. 150 mm	ks	6,000	49,50	297,00	0,000	0,00	6,000	297,00	0,000	0,00
212	R	763181143	Zárubne ocelové pre SDK priečky v do 2,75 m š 900 mm hr. 150 mm	ks	526,740	1,19	625,77	0,000	0,00	516,205	613,25	10,535	12,52
213	R	998763403	Presun hmoti pre sádkokatiónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%									

767				Konštrukcie doplnkové kovové				13 433,20				6 029,88				7 403,33				0,00	
			Montáž strešných sendvičových panelov vrátane úpravy zaačikového žlabu	m2	70,642	22,28	1 573,90	0,000	0,00	70,642	1 573,90	0,000	0,00								
248	R	76739710.11	Sendvičový panel strešný KS1000 FF jadro z minerálnej vlny hr. panela 200mm vrátane zaačikového žlabu	m2	77,706	31,68	2 461,73	0,000	0,00	77,706	2 461,73	0,000	0,00								
##	553	55358658.11	Sendvičový panel stenový hr. 200mm KS 1000 FH, minerálne jadro, vrátane ukončujúcich profilov	m2	211,485	31,68	6 699,84	190,337	6 029,88	21,148	669,97	0,000	0,00								
##	553	55358656.22	Sendvičový panel hr. 100mm KS 1000 AWP, jadro z miner. vlny, vrátane ukončujúcich profilov	m2	57,112	25,74	1 470,06	0,000	0,00	57,112	1 470,06	0,000	0,00								
##	553	55358656.24	Montáž a osadenie plastových dverí	m2	3,335	41,58	138,67	0,000	0,00	3,335	138,67	0,000	0,00								
261	R	7676412.11	Plastové zasklenie dvere dvojkrídlové otváracie do otvoru 1,45*2,3m, izol. dvojsklo	ks	1,000	1 089,00	1 089,00	0,000	0,00	1,000	1 089,00	0,000	0,00								
##	611	611412210.1																			

783				Dokončovacie práce - nátery				21 853,80				16 213,19				5 640,61				0,00	
303	R	783174530	Nátery oceľi konštr. polyuretánové farby ľahkých "C" dvojnás. 2x s email.	m2	569,066	21,05	11 978,84	426,800	8 984,14	142,266	2 994,70	0,000	0,00								
304	R	783174537	Nátery oceľi konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	1 091,174	5,56	6 066,93	818,381	4 550,20	272,793	1 516,73	0,000	0,00								
			Nátery oceľi konštr. vodou riediteľné farby proti požiarne napeňujúce vodou riediteľné ľahkých "C", Pyrostop hr.200 mikrometrov	m2	533,901	6,69	3 571,80	400,426	2 678,85	133,475	892,95	0,000	0,00								
305	R	783180003																			
310	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Biochemitom CB	m2	76,450	3,09	236,23	0,000	0,00	76,450	236,23	0,000	0,00								

			Zo zmluvy o diele			Prestavané od začiatku obdobia			Vykonané vo fakt. období			Zostatok na dokončenie	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

M Práce a dodávky M

84 549,96

71 867,47

12 682,50

0,00

43-M Montáž oceľových konštrukcií

84 549,96

71 867,47

12 682,50

0,00

320	R	43061000.p.p	Oceľová konštrukcia skeletu občianskej a nevýrobnej budovy, počet podlaží 1 a 2	t	33,000	217,80	7 187,40	28,050	6 109,29	4,950	1 078,11	0,000	0,00
##	553	553960800.1	Dodávka oceľovej konštrukcie	t	35,640	841,50	29 991,06	30,294	25 492,40	5,346	4 498,66	0,000	0,00
##	553	553960800.2	Výroba oceľovej konštrukcie	t	33,000	1 435,50	47 371,50	28,050	40 265,78	4,950	7 105,73	0,000	0,00

Celkom

182 915,00

111 978,47

69 888,62

1 047,93

Unistav Teplická, s.r.o.
Stavebný – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplická nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol

Objekt: UK

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Miesto: Ružindol

Spracoval:

Dátum: 31. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné		644,85	1 074,74	429,89	2 149,48
733 - Rozvod potrubia		1 580,50	2 185,43	941,46	4 707,39
Celkom		2 225,35	3 260,17	1 371,35	6 856,87

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váňom
 IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
 Objekt: UK

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
 Zhotoviteľ: Unistav Teplická s.r.o.
 Miesto: Ružindol

Spracovali:
 Dátum: 31. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o diele		Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 856,87

3 260,17

2 225,35

1 371,35

713 - Izolácie tepelné

2 149,48

1 074,74

644,85

429,89

1	R	713463130	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	m	72,000	4,20	302,40	36,000	151,20	21,600	90,72	14,400	60,48
2	283	283 772010	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.15mm	m	72,000	0,95	68,40	36,000	34,20	21,600	20,52	14,400	13,68
3	R	71346-3131	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 18	m	30,000	4,20	126,00	15,000	63,00	9,000	37,80	6,000	25,20
4	283	283 772020	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.18mm	m	30,000	1,00	30,00	15,000	15,00	9,000	9,00	6,000	6,00
5	R	71346-3132	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 22	m	64,000	4,41	282,24	32,000	141,12	19,200	84,67	12,800	56,45
6	283	283 772030	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.22mm	m	64,000	1,14	72,96	32,000	36,48	19,200	21,89	12,800	14,59
7	R	71346-3133	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 25	m	112,000	4,41	493,92	56,000	246,96	33,600	148,18	22,400	98,78
8	283	283 772040	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	112,000	1,33	148,96	56,000	74,48	33,600	44,69	22,400	29,79
9	283	283 772050	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.35mm	m	84,000	1,52	127,68	42,000	63,84	25,200	38,30	16,800	25,54
10	R	71346-3134	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 32	m	84,000	4,41	370,44	42,000	185,22	25,200	111,13	16,800	74,09
11	R	71346-3135	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 42	m	16,000	4,41	70,56	8,000	35,28	4,800	21,17	3,200	14,11
12	283	283 772060	Izolácia potrubia Tupoilit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	16,000	1,71	27,36	8,000	13,68	4,800	8,21	3,200	5,47
13	R	99871-3201	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	28,56	28,56	0,500	14,28	0,300	8,57	0,200	5,71

733 - Rozvod potrubia

4 707,39

2 185,43

1 580,50

941,46

22	R	73312-2202	Potrubié z uhlíkovej ocele hladké splované lisovaním DN 12	m	72,000	7,41	533,52	36,000	266,76	21,600	160,06	14,400	106,70
23	R	73312-2203	Potrubié z uhlíkovej ocele hladké splované lisovaním DN 15	m	30,000	8,27	248,10	15,000	124,05	9,000	74,43	6,000	49,62
24	R	73312-2204	Potrubié z uhlíkovej ocele hladké splované lisovaním DN 20	m	64,000	8,89	568,96	32,000	284,48	19,200	170,69	12,800	113,79
25	R	73312-2205	Potrubié z uhlíkovej ocele hladké splované lisovaním DN 25	m	112,000	9,76	1 093,12	56,000	546,56	33,600	327,94	22,400	218,62

Unistav Teplická, s.r.o.

Stavebníro – obecná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplická nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DIČ: 202021021053

			Zo zmluvy o dielo			Prestávané od začiatku obdobia			Výkonané vo fakt. období			Zostatok na dokončenie	
Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena	
26	R 73312-2206	Potrúbie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	84,000	14,48	1 216,32	42,000	608,16	25,200	364,90	16,800	243,26	
27	R 73312-2207	Potrúbie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	16,000	17,67	282,72	8,000	141,36	4,800	84,82	3,200	56,54	
28	R 73312-3110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 15x1,2	kus	64,000	6,14	392,96	32,000	196,48	19,200	117,89	12,800	78,59	
29	R 73312-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 35x1,5	kus	2,000	17,58	35,16	1,000	17,58	0,600	10,55	0,400	7,03	
30	R 733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	378,000	0,60	226,80	0,000	0,00	302,400	181,44	75,600	45,36	
31	R 99873-3201	Presun hmot. pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	3,14	109,73	0,000	0,00	28,000	87,78	7,000	21,95	

Celkom

6 856,87

3 260,17

2 225,35

1 371,35

Unistav Tepička, s.r.o.
 Stavební – obecná činnost
 ul. Fatranská 1326/124 ②
 013 01 Teplice nad Váhom
 IČO: 36418633/DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 31. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		1 024,13	0,00	1 024,13	2 048,25
721 - Vnútoraná kanalizácia					
		1 024,13	0,00	1 024,13	2 048,25
Celkom					
		1 024,13	0,00	1 024,13	2 048,25

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1826/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Teplická s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 31. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia			Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena		Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 048,25

0,00

1 024,13

1 024,13

721 - Vnútorná kanalizácia

2 048,25

0,00

1 024,13

1 024,13

5	R	721177002	Potrúbie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 prípojovacie	m	40,000	7,39	295,60	0,000	0,00		20,000	147,80	20,000	147,80
6	R	721177003	Potrúbie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 prípojovacie	m	15,000	8,42	126,30	0,000	0,00		7,500	63,15	7,500	63,15
7	R	721177005	Potrúbie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 prípojovacie	m	10,000	9,55	95,50	0,000	0,00		5,000	47,75	5,000	47,75
8	R	721177113	Potrúbie z rúr GEBERIT PE-HD 110/4,3 odpadné	m	85,000	18,01	1 530,85	0,000	0,00		42,500	765,43	42,500	765,43

Celkom

2 048,25

0,00

1 024,13

1 024,13

Unistav Teplická, s.r.o.
Stavebný - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplická nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: E021851953
IČ DPH: SK2021851953

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: EL

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Teplická s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 31. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
Vodice, šnúry, kable					
		2 686,63	2 887,80	352,80	5 927,23
Inšalačný materiál					
	Inšalačný materiál	1 333,39	5 333,58	0,00	6 666,97
	Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	139,88	652,46	23,23	815,57
	Bleskozvod a uzemnenie	74,21	643,19	86,58	803,98
	Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	180,22	720,86	0,00	901,08
	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...	2 226,65	36,22	0,00	2 262,87
	Sekacie a pomocné práce pre elektro	96,75	386,99	0,00	483,74
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	211,86	0,00	211,86	423,72
	Celkom	6 949,59	10 661,10	674,47	18 285,16

Unistav Teplická, s.r.o.
Stavebný - obchodná činnosť
ul. Fatranská 11326/124 ②
013 01 Teplická nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
 Objekt: EL

Objednávateľ: Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
 Miesto: Ružindol

Spracoval:
 Dátum: 31. 10. 2021

Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

Vodiče, šnúry, kable

Vodice,šnúry,kable				5 927,23			2 887,80			2 686,63			352,88	
1	R	0102 016	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10	m	30,000	5,25	157,50	21,000	110,25	9,000	47,25	0,000		0,0
2	R	0102 016.1	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	m	100,000	1,47	147,00	70,000	102,90	30,000	44,10	0,000		0,0
3	R	0102 016.2	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	m	1 300,000	1,45	1 885,00	910,000	1 319,50	390,000	565,50	0,000		0,0
4	R	0102 016.3	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	m	950,000	1,40	1 330,00	665,000	931,00	285,000	399,00	0,000		0,0
5	R	0102 016.4	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	m	250,000	1,40	350,00	175,000	245,00	75,000	105,00	0,000		0,0
6	R	0102 016.5	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5	m	100,000	1,03	103,00	70,000	72,10	30,000	30,90	0,000		0,0
8	R	0102 016.7	Kábel bezhalogénový FTP cat.6A+LSOH	m	2 860,000	0,63	1 801,80	0,000	0,00	2 300,000	1 449,00	560,000		352,8
9	R	21081-0058	HDPE 12/8mm -bezhalog.	ks	80,000	1,55	124,00	56,000	86,80	24,000	37,20	0,000		0,0
10	R	21081-0058.1	Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/	ks	1,000	28,93	28,93	0,700	20,25	0,300	8,68	0,000		0,0

13	R	21011-1011	Bezhalogénová instalačná trubka ohýbná 16 mm	m	500,000	1,22	610,00	400,000	488,00	100,000	122,00	0,000	0,00
15	R	21011-1011	Bezhalogénová instalačná trubka ohýbná 20 mm	m	1 000,000	1,28	1 280,00	800,000	1 024,00	200,000	256,00	0,000	0,00
19	R	21011-1011	Príchytky a hmoždinky	ks	200,000	0,86	172,00	160,000	137,60	40,000	34,40	0,000	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebný – obdĺžniková činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váňom
 IČO: 36418633 / DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

Zo zmluvy o dielo				Prestavané od začiatku obdobia				Vykonané vo fakt. období				Zostatok na dokončenie	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
20	R	21011-1011	Príchýtky 20mm, 29 mm a skrutky do plehu a ocelových profilou príslušného priemeru	ks	500,000	1,09	545,00	400,000	436,00	100,000	109,00	0,000	0,00
21	R	21011-1011	Elektroinštalčný žlab OBO, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchýlením - komplet	m	75,000	20,93	1 569,75	60,000	1 255,80	15,000	313,95	0,000	0,00
22	R	21011-1011	Elektroinštalčný žlab OBO, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchýlením - komplet	m	16,000	23,85	381,60	12,800	305,28	3,200	76,32	0,000	0,00
23	R	21011-1011	Elektroinštalčný žlab OBO, MKS 630 FS, 300 x 60mm s uchýlením - komplet	m	53,000	28,24	1 496,72	42,400	1 197,38	10,600	299,34	0,000	0,00
24	R	620 85 74	Slinopriúd-Stúpací rebřík LG 650 VS 3 FT-500x60mm s uchýlením a spojovacím materiálom komplet	m	5,000	57,58	287,90	4,000	230,32	1,000	57,58	0,000	0,00
27	R	21011-1011	Kábelová prechodka na opustenie žlabu	ks	50,000	2,12	106,00	40,000	84,80	10,000	21,20	0,000	0,00
28	R	21011-1011	Inštalčné príchýtky OBO grp - kovové	ks	200,000	1,09	218,00	160,000	174,40	40,000	43,60	0,000	0,00

Spinače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...

50	R	21011-1011	TRANSFORMÁTOR 230/12V, SELV (výkon TR podľa spotrebičov)	ks	1,000	32,13	32,13	0,800	25,70	0,200	6,43	0,000	0,00
53	R	21011-1011	Krabica prístrojová do súdržkartonových stien	ks	80,000	7,79	623,20	64,000	498,56	16,000	124,64	0,000	0,00
54	R	21011-1011	Elektroinštalčná krabica OBO na povrch s uchýlením	ks	28,000	3,80	106,40	22,400	85,12	0,600	2,28	5,000	19,00
55	R	21011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s vliečkom	ks	8,000	2,84	22,72	6,400	18,18	0,600	1,70	1,000	2,84
57	R	21011-1011	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	ks	8,000	1,39	11,12	6,400	8,90	0,600	0,83	1,000	1,39
58	R	21011-1011	škatulová rozvodka 200X200	ks	1,000	9,14	9,14	0,800	7,31	0,200	1,83	0,000	0,00
65	R	21011-1011	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	10,86	10,86	0,800	8,69	0,200	2,17	0,000	0,00

Bleskozvod a uzemnenie

77	R	21011-1011	Deinn Liatinová zemná krabica pre skúšobnú svorku v.č. 549000	ks	9,000	42,90	386,10	7,200	308,88	0,800	34,32	1,000	86,58
78	R	21011-1011	Inštalčná krabica pre skúšobnú svorku	ks	3,000	7,83	23,49	2,400	18,79	0,600	4,70	0,000	0,00
82	R	21011-1011	Svorka SK - svorka krížová	ks	12,000	2,97	35,64	9,600	28,51	0,400	1,19	2,000	5,94
84	R	21011-1011	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	6,000	1,91	11,46	4,800	9,17	0,200	0,38	1,000	1,91
85	R	21011-1011	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	6,000	2,02	12,12	4,800	9,70	0,200	0,40	1,000	2,02
86	R	21011-1011	Džlak zachytávacej tyče DJ1	ks	4,000	7,66	30,64	3,200	24,51	0,800	6,13	0,000	0,00
89	R	21011-1010	Ochranný uholník - komplet s uchýlením	ks	3,000	23,63	70,89	2,400	56,71	0,600	14,18	0,000	0,00
90	R	21011-1011	Pripojovacia svorka SR02	ks	12,000	3,01	36,12	9,600	28,90	0,400	1,20	2,000	6,02
91	R	21011-1011	Pripojovacia svorka SR03	ks	24,000	3,10	74,40	19,200	59,52	0,800	2,48	4,000	12,40
92	R	21022-0453	Zväzacie práce	hod	8,000	15,39	123,12	6,400	98,50	0,600	9,23	1,000	15,39

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

94	R	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 4mm ² , pevne uložené	m	100,000	1,07	107,00	80,000	85,60	20,000	21,40	0,000	0,00
95	R	21022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 6mm ² , pevne uložené	m	200,000	1,26	252,00	160,000	201,60	40,000	50,40	0,000	0,00

901,08

720,86

180,22

0,00

Únstav/tepička, s.r.o.

Stavebný – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01/Teplička nad Váhom

IČO: 36418633, BIC: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

				Zo zmluvy o dielo		Prestavané od začiatku obdobia		Výkonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
96	R	21022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 10mm2, pevne uložené	m	50,000	1,61	80,50	40,000	64,40	10,000	16,10	0,000	0,000
97	R	21022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 25mm2, pevne uložené	m	75,000	5,22	391,50	60,000	313,20	15,000	78,30	0,000	0,000
100	R	21022-0453	EP zbernica	ks	2,000	35,04	70,08	1,600	56,06	0,400	14,02	0,000	0,000

Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .

102	R	21019-0003	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	ks	1,000	2 217,60	2 217,60	0,000	0,00	1,000	2 217,60	0,000	0,00
108	R	21019-0003	Drobný montážny materiál	ks	1,000	45,27	45,27	0,800	36,22	0,200	9,05	0,000	0,00

Sekacie a pomocné práce pre elektro

111	R	21329-0150	Drobné sekáčske a murárske práce	hod	8,000	11,77	94,16	6,400	75,33	1,600	18,83	0,000	0,00
112	R	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	12,000	3,17	38,04	9,600	30,43	2,400	7,61	0,000	0,00
113	R	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 30x30mm	ks	3,000	19,92	59,76	2,400	47,81	0,600	11,95	0,000	0,00
114	R	21329-0150	Vysekanie drážky	m	160,000	1,36	217,60	128,000	174,08	32,000	43,52	0,000	0,00
116	R	460 03 0071	Odvoz suť z vyburaných drážok	m3	2,000	32,59	65,18	1,600	52,14	0,400	13,04	0,000	0,00
117	R	21329-0150	Sádza	kg	25,000	0,36	9,00	20,000	7,20	5,000	1,80	0,000	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

119	R	21329-9910	Koordinácia profesií pre časť elektro	hod	36,000	11,77	423,72	0,000	0,00	18,000	211,86	18,000	211,86
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	--------	-------	--------	-------	------	--------	--------	--------	--------

Celkom

18 285,16

10 661,10

6 949,59

674,47

Unistav Tepička, s.r.o.
 Stavebný - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Tepička nad Váňom
 IČO: 36418633/DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953