

**Faktúra číslo :****1202021078**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Unistav Teplička, s.r.o.

Fatranská 1326/124
01301 Teplička nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36418633

DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Výpis z obch.registra, Okresného súdu Žilina, oddiel
vložka č. 14956/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0903764589

Fax : 041/5094451

Faktúru vyhotovil :

Unistav Teplička s.r.o

Odberateľ :Obec Ružindol
Ružindol 130
919 61 Ružindol
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00312941

DIČ: 2021175673

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Ružindol**
Ružindol 130
919 61 Ružindol

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.07.2021	30.06.2021	28.07.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627788531/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0026 2778 8531		
Suma k úhrade : 101 821,87		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1202021078		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 31.3.2021 "Nadstavba základnej školy, Ružindol" :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000026	stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.5. - 30.6.2021	1,00		84 851,56	101 821,87	20	84 851,56	16 970,31	101 821,87

Materiál/Tovar : 0,00 EUR


Služby : 84 851,56 EUR

Základ pre DPH 20 % : 84 851,56

DPH 20 % : 16 970,31

Celková suma s DPH 101 821,87**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 101 821,87**

Podpis a pečiatka :

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.5.-30.6.2021

Názov stavby **Nadstavba základnej školy v obci Ružindol**

JKSO

EČO

Miesto

Ružindol

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61

Projektant Ing.arch. Martin HOLEŠ

Zhotoviteľ Unistav Teplička s.r.o.

Spracoval

00312941

36418633

SK2021851953

Rozpočet číslo

Dňa

30.06.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce cezčas	0,00		13	GZS	0,00		
2		Montáž	62 599,06		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	82,99		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	17 961,14						17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	4 208,37						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		84 851,56		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00		
Projektant										D Celkové náklady			
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		84 851,56
										24	DPH 20,00 % z 84 851,56		16 970,31
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		101 821,87
Dátum a podpis										E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ					Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom					26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis										27	Kľzavá doložka		0,00
										28	Zvýhodnenie + -		0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.5.-30.6.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Unistav Teplička s.r.o.
sídlo: Fatranská 1326/124
Teplička nad Váhom
01301

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61
sídlo:

IČO: 00312941
IČ DPH:

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Miesto: Ružindol

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	538 414,10		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	84 851,56	84 851,56
3. DPH	0,00	20.00 % 16 970,31	16 970,31
4. Celkom	0,00	101 821,87	101 821,87
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		101 821,87	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Unistav Teplička s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	Za objednávateľa: podpis
---	---

V

Dátum: 30.6.2021

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol

Od: 1. 5. 2021 Do: 30. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 30.6.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
572020	Nadstavba základnej školy v obci Ružindol	84 851,56	16 970,31	101 821,87	0,00
1	Stavebná časť	84 851,56	16 970,31	101 821,87	0,00
2	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebníctvo – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124 ②

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633 / DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.5.-30.6.2021

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 30.6.2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	62 599,06	0,00	28 270,34	90 869,40
1	Zemné práce	2 364,26	0,00	1 436,71	3 800,97
2	Zakladanie	32 917,50	0,00	0,00	32 917,50
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 265,98	0,00	5 058,91	10 324,89
4	Vodorovné konštrukcie	15 400,66	0,00	7 019,46	22 420,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 650,66	0,00	14 755,26	21 405,93
PSV	Práce a dodávky PSV	82,99	0,00	274,54	357,53
712	Izolácie striech	82,99	0,00	274,54	357,53
M	Práce a dodávky M	22 169,51	0,00	73 317,20	95 486,71
43-M	Montáž ocelových konštrukcií	22 169,51	0,00	73 317,20	95 486,71
	Celkom	84 851,56	0,00	101 862,08	186 713,64

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebný – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Súpis vykonaných prác

Stavba: Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Objekt: Stavebná časť

Obdobie: 1.5.-30.6.2021

Objednávateľ: Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
Miesto: Ružindol

Spracoval:
Dátum: 30. 6. 2021

Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie				
				Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena			
HSV				Práce a dodávky HSV				90 869,40		0,00		62 599,06		28 270,34	
1				Zemné práce				3 800,97		0,00		2 364,26		1 436,71	
1	R 122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	2,680	3,28	8,79	0,000	0,00	2,680	8,79	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	R 130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,921	48,39	141,35	0,000	0,00	2,921	141,35	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	R 130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach	m3	3,180	210,87	670,57	0,000	0,00	3,180	670,57	0,000	0,00	0,00	0,00	
4	R 131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	60,800	35,64	2 166,91	0,000	0,00	31,640	1 127,65	29,160	1 039,26	66,19	66,19	
5	R 131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	60,800	2,27	138,02	0,000	0,00	31,640	71,82	29,160	66,19	66,19	66,19	
10	R 161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	2,291	37,55	86,03	0,000	0,00	1,191	44,72	1,100	41,31	41,31	41,31	
11	R 161101603	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	1,800	20,00	36,00	0,000	0,00	0,936	18,72	0,864	17,28	17,28	17,28	
12	R 162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	128,474	1,55	199,13	0,000	0,00	66,806	103,55	61,668	95,59	95,59	95,59	
13	R 162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	32,633	3,47	113,24	0,000	0,00	16,317	56,62	16,316	56,62	56,62	56,62	
14	R 171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,633	0,71	23,17	0,000	0,00	16,317	11,59	16,316	11,58	11,58	11,58	
17	R 174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,237	3,39	217,76	0,000	0,00	32,119	108,88	32,118	108,88	108,88	108,88	

3 Zvislé a kompletne konštrukcie				10 324,89			0,00		5 265,98		5 058,91	
33	R 311231126	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m ³	2,946	148,50	437,48	0,000	0,00	2,100	311,85	0,846	125,63
36	R 311273115	Murivo nosné hr.300 z tvárníc pórobet.napr. YTONG P+D na tenkovrst.maltu	m ³	16,554	123,75	2 048,56	0,000	0,00	7,554	934,81	9,000	1 113,75

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váňami
IČO: 36418633, DIČ: 2021651953

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
37	R	311273500	Murivo nosné hr.250 z tvárnic pórobet. napr. YTONG P+D na tenkovrst. maltu	m3	34,270	123,75	4 240,91	0,000	0,00	14,270	1 765,91	20,000	2 475,00
41	R	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami na akúkoľvek maltu cementovú	m3	9,568	123,75	1 184,04	0,000	0,00	3,568	441,54	6,000	742,50
44	R	331321315	Beťón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,843	103,95	399,48	0,000	0,00	2,143	222,76	1,700	176,72
45	R	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	52,380	18,32	959,60	0,000	0,00	42,380	776,40	10,000	183,20
46	R	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	52,380	4,46	233,61	0,000	0,00	42,380	189,01	10,000	44,60
47	R	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, z DB tvárnic hranatých z bet. ocele 10505	t	0,790	1 039,50	821,21	0,000	0,00	0,600	623,70	0,190	197,51

4					22 420,11			0,00		15 400,66		7 019,46	
Vodorovné konštrukcie													
50	R	411321314	Beťón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	44,525	103,95	4 628,37	0,000	0,00	19,450	2 021,83	25,075	2 606,55
56	R	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sieť KARI	t	3,110	1 039,50	3 232,85	0,000	0,00	1,510	1 569,65	1,600	1 663,20
57	R	413321315	Beťón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	7,847	103,95	815,70	0,000	0,00	6,847	711,75	1,000	103,95
58	R	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	66,874	18,32	1 225,13	0,000	0,00	52,874	968,65	14,000	256,48
60	R	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	14,101	10,54	148,62	0,000	0,00	14,101	148,62	0,000	0,00
62	R	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,950	1 039,50	987,53	0,000	0,00	0,850	883,58	0,100	103,95
63	R	417321414	Beťón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	29,868	103,95	3 104,78	0,000	0,00	23,868	2 481,08	6,000	623,70
64	R	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	195,744	18,32	3 586,03	0,000	0,00	154,744	2 834,91	41,000	751,12
65	R	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	195,744	4,46	873,02	0,000	0,00	154,744	690,16	41,000	182,86
66	R	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	3,673	1 039,50	3 818,08	0,000	0,00	2,973	3 090,43	0,700	727,65

9					21 405,93			0,00		6 650,66		14 755,26	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
106	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	677,993	1,98	1 342,43	0,000	0,00	226,860	449,18	451,133	893,24
112	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	465,970	3,96	1 845,24	0,000	0,00	165,970	657,24	300,000	1 188,00
114	R	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	371,301	1,56	579,23	0,000	0,00	123,210	192,21	248,091	387,02
125	R	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,100	2,60	13,26	0,000	0,00	5,100	13,26	0,000	0,00
126	R	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,339	23,13	77,23	0,000	0,00	3,339	77,23	0,000	0,00
130	R	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, - 0,08300t	m	25,300	13,93	352,43	0,000	0,00	16,300	227,06	9,000	125,37

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská/1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 iČO: 36418633. DIČ: 2021851953

Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
134	R	972056001	Vrty do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,0000t	cm	4 565,000	0,64	2 921,60	0,000	0,00	1 585,000	3 000,000	1 920,00
135	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	179,418	9,54	1 711,65	0,000	0,00	48,020	131,398	1 253,54
136	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	179,418	12,38	2 221,19	0,000	0,00	48,020	131,398	1 626,71
137	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	897,090	0,40	358,84	0,000	0,00	240,061	657,029	262,81
138	R	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	179,418	9,62	1 726,00	0,000	0,00	48,020	131,398	1 264,05
139	R	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	717,672	1,08	775,09	0,000	0,00	192,049	525,623	567,67
140	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	172,526	17,82	3 074,41	0,000	0,00	48,020	124,506	2 218,70
144	R	98151211.1	Demolácia konštr. objektov, iným spôsobom z tehál, tvárnic, izolácii, -0,6100t	m3	201,314	15,84	3 188,81	0,000	0,00	8,880	192,434	3 048,15
145	R	98151211.2	Demolácia krovu a strechy postupným rozoberaním -0,14500t	m3	164,000	7,43	1 218,52	0,000	0,00	184,000	0,000	0,00
PSV				357,53			0,00		82,99		274,54	
712				357,53			0,00		82,99		274,54	
149	R	712300833	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	483,154	0,74	357,53	0,000	0,00	112,154	371,000	274,54
M				95 486,71			0,00		22 169,51		73 317,20	
43-M				95 486,71			0,00		22 169,51		73 317,20	
320	R	43061000.pp	Oceľová konštrukcia skeletu občianskej a nevýrobnej budovy, počet podlaží 1 a 2	t	33,000	217,80	7 187,40	0,000	0,00	6,600	26,400	5 749,92
##	553	553960800.1	Dodávka oceľovej konštrukcie	t	35,640	841,50	29 991,06	0,000	0,00	7,128	28,512	23 992,85
##	553	553960800.2	Výroba oceľovej konštrukcie	t	33,000	1 435,50	47 371,50	0,000	0,00	6,600	26,400	37 897,20
325	R	430823103	Podlaha z vln.plechu zváraná-stratené debnenie pre betón, hr.0,75 mm hmot.12,23 kg/m2	m2	485,000	11,88	5 761,80	0,000	0,00	233,240	251,760	2 990,91
##	138	1388020200	Trapézový plech pozinkovaný T 35 B, hr. 0,75 mm	m2	533,500	9,70	5 174,95	0,000	0,00	256,560	276,940	2 686,32
Celkom				186 713,64			0,00		84 851,56		101 862,08	

Unistav Teplica, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1324/124 ②
013 01 Teplica nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953